

Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Durata
CITTA GIARDINO > STRALCIO 1-2 "MACROZONA A"	05/03/19	20/09/21	665
ALLESTIMENTO CANTIERE	05/03/19	15/03/19	9
Recinzioni e cancelli	05/03/19	06/03/19	2
Scotico preliminare	07/03/19	08/03/19	2
Viabilità	07/03/19	08/03/19	2
Baraccamenti e servizi	11/03/19	13/03/19	3
Manutenzione piovane	14/03/19	15/03/19	2
SCAVI E SOTTOSERVIZI	18/03/19	13/09/19	130
Rete Fognaria: scavo, pozzetti, condotte e reinterri	18/03/19	17/05/19	45
Rete idrica; scavo, pozzetti, tubi e reinterri	20/05/19	14/06/19	20
Rete Elettrica: scavo, pozzetti, cavidotti, e reinterri	17/06/19	26/07/19	30
Rete Gas: scavo, tubi, pozzetti e reinterri	29/07/19	30/08/19	25
Ripristino massicciata stradale	02/09/19	13/09/19	10
OPERE D'ARTE LOTTI PRIVATI	16/09/19	04/09/20	255
Fermo Opere Urbanizzazione	16/09/19	04/09/20	255
OPERE DI COMPLETAMENTO	07/09/20	09/08/21	241
Rete Gas: collegamento esistente	07/09/20	11/09/20	5
Rete Telefonica: collegamento esistente	14/09/20	18/09/20	5
Rete Illuminazione Pubblica: collegamento esistente	14/09/20	15/09/20	2
Livellamento strade e posa tessuti	21/09/20	30/11/20	51
Posa cordoli e zanelle	01/12/20	11/01/21	30
Massicciate marciapiedi e strade	12/01/21	15/03/21	45
Asfaltatura delle strade	16/03/21	12/04/21	20
Autobloccanti, Sanpietrini > Piazzetta e scarrocci	13/04/21	24/05/21	30
Plinti pali illuminazione	25/05/21	14/06/21	15
Rete Illuminazione Pubblica: quadri e cavi.	15/06/21	26/07/21	30
Segnaletica stradale	27/07/21	09/08/21	10
ARREDO URBANO	10/08/21	20/09/21	30
Piantumazione e sistemazione a verde	10/08/21	20/09/21	30
Arredo Urbano	10/08/21	15/09/21	27
SMOBILIZZO CANTIERE	16/09/21	17/09/21	2
Carico Baracche	16/09/21	16/09/21	1
Pulizia strade e consegna	17/09/21	17/09/21	1

Diagramma di Gantt

